

**Comune di Poggiomarino**

Città Metropolitana Di Napoli

pag. 1

# FASIZZAZIONE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Riqualificazione Via Turati

**COMMITTENTE:** Comune di Poggiomarino

**IL TECNICO**

- 1) Recinzione e apprestamenti di cantiere;
- 2) Demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso;
- 3) Demolizione fondazione stradale;
- 4) Rimozione di cordoni stradali;
- 5) Rimozione dei chiusini;
- 6) Scavo a sezione aperta eseguito a mano;
- 7) Trasporto a discarica autorizzata di materiali;
- 8) Posa in opera di Cavidotto in tubazione flessibile;
- 9) Posa in opera di tubazione corrugata per condotte di scarico;
- 10) Compattazione del piano di posa della fondazione stradale;
- 11) Posa in opera di zanella concava;
- 12) Posa in opera di dissuasori di traffico;
- 13) Posa in opera di strato di fondazione in misto granulare;
- 14) Posa in opera di cordoni in pietra;
- 15) Posa in opera di calcestruzzo non strutturale per la posa in opera di betonelle;
- 16) Posa in opera di cordoni in calcestruzzo;
- 17) Posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale;
- 18) Posa in opera di caditoia in ghisa;
- 19) Posa in opera di masselli in calcestruzzo vibrato;
- 20) Posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento;
- 21) Posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura;
- 22) Realizzazione della segnaletica stradale;
- 23) Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbusti;
- 24) Posa in opera di griglie in ghisa per alberi;
- 25) Posa in opera di piante;
- 26) Posa in opera di cestini portarifiuti;
- 27) Posa in opera di panchine in pietra;